

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами (далі - Програма).

2. Державний замовник – Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Виконавці заходів програми (підприємства, установи та організації незалежно від форми власності) – ДСП «ЧАЕС», Державна корпорація «УкрДО «Радон», ДСП «ЦППРВ», ДСП «УКБЗВ», ДП НАЕК «Енергоатом».

3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді – за 2016 рік:

- переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації УкрДО «Радон» з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання радіоактивних відходів (РАВ);

- будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу «Вектор»;

- забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- підготовка кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів;

- забезпечення функціонування інфраструктури поводження з радіоактивними відходами на ДСП «ЧАЕС» та об'єкті «Укриття».

4. Обсяги та джерела фінансування Програми

4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у 2016 році, передбачені Програмою:

за рахунок коштів державного бюджету **466428,0** тис. гривень (**255328,0** тис. гривень за КПКВК 2408090; **21980,0** тис. гривень за КПКВК 2408110; **189120,0** тис. гривень за іншими напрямками використання коштів державного бюджету), у тому числі за завданнями:

- за завданням 1, заходом 2 – **24892,0** тис. гривень за КПКВК 2408090;

- за завданням 1, заходом 7 – **65320,0** тис. гривень за КПКВК 2408090;

- за завданням 4, заходом 1 – **1280,0** тис. гривень за КПКВК 2408110;

- за завданням 4, заходом 4 – **2590,0** тис. гривень за КПКВК 2408110;

- за завданням 4, заходом 9 – **700,0** тис. гривень за КПКВК 2408110;

- за завданням 5, заходом 1 – **15000,0** тис. гривень за КПКВК-2408090;

- за завданням 5, заходом 2 – **23442,0** тис. гривень за КПКВК-2408090;

- за завданням 8, заходом 5 – **540,0** тис. гривень за КПКВК-2408090.

4.2. Планові обсяги фінансування Програми у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету **58585,5** тис. гривень (**56049,4** тис. гривень за КПКВК 2408090; **2536,1** тис. гривень за КПКВК 2408110), у тому числі за завданнями:

- за завданням 1, заходом 2 – **11365,4** тис. гривень за КПКВК 2408090;

- за завданням 1, заходом 7 – **2549,0** тис. гривень за КПКВК 2408090;

- за завданням 4, заходом 1 – **644,6** тис. гривень за КПКВК 2408110;

- за завданням 4, заходом 4 – **1668,8** тис. гривень за КПКВК 2408110;

- за завданням 4, заходом 9 – **222,7** тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 5, заходом 1 – **4253,7** тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 2 – **37484,1** тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 8, заходом 5 – **397,2** тис. гривень за КПКВК-2408090;

За рахунок загального фонду **58585,5** тис. гривень, у тому числі:

- капітальні вкладення **0,00** тис. гривень;
- наукові дослідження та розробки **0,00** тис. гривень;
- інші напрямки використання коштів державного бюджету **58585,5** тис. гривень.

4.3. Фактичні обсяги фінансування Програми у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету **58585,5** тис. гривень (**56049,4** тис. гривень за КПКВК 2408090; **2536,1** тис. гривень за КПКВК 2408110), у тому числі за завданнями:

- за завданням 1, заходом 2 – **11365,4** тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 7 – **2549,0** тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 4, заходом 1 – **644,6** тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 4 – **1668,8** тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 9 – **222,7** тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 5, заходом 1 – **4253,7** тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 2 – **37484,1** тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 8, заходом 5 – **397,2** тис. гривень за КПКВК-2408090;

За рахунок загального фонду **58585,5** тис. гривень, у тому числі:

- капітальні вкладення **0,00** тис. гривень;
- наукові дослідження та розробки **0,00** тис. гривень;
- інші напрямки використання коштів державного бюджету **58585,5** тис. гривень.

4.4. Сумарні касові видатки Програми у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету **58576,9** тис. гривень (**56040,8** тис. гривень за КПКВК 2408090; **2536,1** тис. гривень за КПКВК 2408110), у тому числі за завданнями:

- за завданням 1, заходом 2 – **11365,4** тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 7 – **2549,0** тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 4, заходом 1 – **644,6** тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 4 – **1668,8** тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 9 – **222,7** тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 5, заходом 1 – **4253,021** тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 2 – **37476,166** тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 8, заходом 5 – **397,191** тис. гривень за КПКВК-2408090;

За рахунок загального фонду **58576,9** тис. гривень, у тому числі:

- капітальні вкладення **0,00** тис. гривень;
- наукові дослідження та розробки **0,00** тис. гривень;
- інші напрямки використання коштів державного бюджету **58576,9** тис. гривень.

5. Основні результати виконання Програми за 2016 рік.

5.1 Завдання 1, захід 2.

Протягом звітнього періоду:

проводилась перевірка роботи, догляд і підтримка у належному стані (відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації) обладнання і мереж систем електропостачання, водопостачання, каналізації, теплопостачання об'єктів комплексу виробництв "Вектор", виконувався ремонт обладнання, яке виходило з ладу;

утримувались у відповідному санітарному стані будівлі і територія комплексу виробництв «Вектор»;

проводився радіаційний контроль території і будівель, охорона комплексу виробництв «Вектор»;

виконувався контроль за спеціально обладнаним приповерхневим сховищем твердих радіоактивних відходів, відповідно до особливих умов ліцензії.

5.2 Завдання 1, захід 7.

В рамках проведення «гарячих випробувань» централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) на КВ «Вектор» у сховище прийнято від ДСП «Київський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський ДМСК» та ДСП «Харківський ДМСК» в загальній кількості 533 (п'ятсот тридцять три) відпрацьованих джерел закритого типу.

5.3 Завдання 4, захід 1.

За 2016 рік проведено роботи:

обстежено ПТЛРВ «Станція Янів» (сектори 3.4 та 3.6);

проведено каротажні вимірювання нейтронного випромінювання у ПЗРВ «3-я Черга ЧАЕС»;

відібрано проби на ПТЛРВ «Прип'ять»;

виконано обробку результатів проведених раніше досліджень з уточненням даних щодо кількості радіоактивних відходів у зоні відчуження.

5.4 Завдання 4, захід 4.

Протягом 2016 року проведено роботи за технічними рішеннями, погодженими з Держатомрегулювання України, щодо захоронення у ПЗРВ «Буряківка» радіоактивних відходів, вилучених з траншей пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) зони відчуження:

– ПТЛРВ «Нафтобаза» (Т-1, Т-2) – 284,8 м³ з активністю 2,67E+10 Бк ;

– ПТЛРВ «Нова Будбаза» (Т-107, Т-109) – 4459 м³ з активністю 5,05E+11 Бк.

За результатами виконання робіт, щодо вилучення радіоактивних відходів (РАВ) із ПТЛРВ в ПЗРВ «Буряківка», протягом року захоронено 4743,8 м³ РАВ з активністю 5,32E+11 Бк.

Оформлене «Технічне рішення щодо перезахоронення РАВ з траншей Т6 ÷ Т16 ПТЛРВ «Нафтобаза» у ПЗРВ «Буряківка» підготовлене для передачі на погодження в Держатомрегулювання України.

5.5 Завдання 4, захід 9.

Ведеться розробка документів для забезпечення функціонування системи якості в ДСП "ЦППРВ" та для експлуатації сховищ комплексу виробництв по поводженню з РАВ, стандартів організації.

5.6 Завдання 5, захід 1.

Продовжується виконання робіт, пов'язаних з перепрофілюванням державних міжобласних спецкомбінатів та створення умов для тимчасового зберігання РАВ у контейнерах.

5.7 Завдання 5, захід 2.

За 2016 рік до сховищ пунктів захоронення радіоактивних відходів спецкомбінатів ДК «Укр. ДО «Радон» , прийнято 126,2 тонн радіоактивних відходів та дезактивовано 10,8 тонн спецодягу і засобів індивідуального захисту.

5.8. Завдання 8, захід 5.

Державним вищим навчальним закладом післядипломної освіти - Український радіологічний учбовий центр (ДВНЗ УРУЦ) Державної корпорації «УкрДО «Радон», згідно затверджених програм, проведено підготовку та підвищення кваліфікації 46 спеціалістів у сфері поводження з РАВ.

Динаміка показників Програми, які виконані не в повному обсязі

Найменування показників програми, які виконані не в повному обсязі	Плановий/Фактичний	Причина невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
Екологічні:			
Кількість побудованих сховищ (завдання 1)	4/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Кількість сховищ, які експлуатуються (завдання 1)	22/2	Відсутність фінансування в повному обсязі	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Ступінь забезпечення функціонування сховища, відсотків (завдання 3)	80/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Ступінь здійснення заходів щодо недопущення і мінімізації забруднення довкілля та опромінення персоналу і населення, відсотків (завдання 7)	10/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну;
Ступінь вдосконалення систем охорони і фізичного захисту пунктів захоронення радіоактивних відходів, відсотків (завдання 7)	10/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну;

Ступінь розроблення програми наукового супроводження діяльності з вибору майданчиків , відсотків (завдання 11)	85,2/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Ступінь виконання розвідувальних робіт, відсотків (завдання 11)	80/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Економічні:			
Ступінь виконання робіт щодо будівництва сховища, відсотків (завдання 3)	95,1/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Кількість радіоактивних відходів, вивезених до сховищ комплексу «Вектор», тис.куб. метрів (завдання 4)	55,8/0	Не введені в експлуатацію заводи по переробці твердих та рідких РАВ, які є основними постачальниками радіоактивних відходів	Підготовлені зміни до Загальнодержавної програми поводження з радіоактивними відходами 2013-2017 рр.
Ступінь забезпечення розроблення та закупівлі для державних міжобласних спецкомбінатів контейнерів для твердих радіоактивних відходів та відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, відсотків (завдання 5)	8,0/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Соціальні:			
Ступінь впровадження довгострокової програми підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, відсотків (завдання 8)	14,04/0	Відсутність фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну
Ступінь готовності персоналу спеціалізованих підприємств до проведення оцінки безпеки геологічного сховища, відсотків (завдання 11)	89,4/0	Відсутнє фінансування	Подавалось у бюджетному запиті до Мінфіну

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання.

Відповідно до Програми, прогнозний обсяг фінансових ресурсів у 2016 році повинен був скласти **466428,0** тис. грн. Фактично з державного бюджету надійшло **58576,9** тис. грн., що складає **12,6** відсотка.

Фінансування у 2016 році в основному здійснювалося по трьом основним завданням Програми:

«Будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація об'єктів комплексу по поводженню з радіоактивними відходами «Вектор» (завдання 1 додатку 2);

«Забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи» (завдання 4 додатку 2);

«Переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації УкрДО «Радон» з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання радіоактивних відходів» (завдання 5 додатку 2).

Зазначені завдання Програми виконувалися за двома бюджетними програмами:

КПКВК 2408090:

профінансовано головним розпорядником коштів – **56049,4** тис. грн., фактично використано коштів – **56040,8** тис. грн.;

КПКВК 2408110:

профінансовано головним розпорядником коштів – **2536,1** тис. грн., фактично використано коштів – **2536,1** тис. грн.

Фактичне фінансування Програми здійснювалось на рівні 12,6 відсотка від встановленого Програмою, цього вистачало тільки на утримання інфраструктури поводження з радіоактивними відходами, однак не дало змоги у повному обсязі виконувати завдання, які нею передбачені, що не забезпечує позитивних результатів екологічного, економічного, соціального характеру та не сприяє досягненню цілей програми.

Пропозиції щодо подальшого виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами:

- забезпечення ритмічного, в обсягах, передбачених Програмою, та своєчасного фінансування;

- завершення будівництва та введення в експлуатацію двох сховищ для захоронення радіоактивних відходів першої черги комплексу «Вектор» (ТРВ-1, ТРВ-2) згідно із затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією;

- експлуатація побудованих об'єктів комплексу «Вектор» – приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів;

- виконання науково-дослідних робіт та проектування об'єктів другої черги комплексу «Вектор»;

- реалізація окремих проектів будівництва інвестиційного проекту «Будівництво об'єктів державної системи поводження з радіоактивними відходами на території зони відчуження», у т.ч.: «Реконструкція ПЗРВ «Буряківка» та «Будівництво сховища для проміжного зберігання осклованих високоактивних відходів, які повертатимуться із Російської Федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС»;

- проведення регламентних робіт та технічного обслуговування сховищ з радіоактивними відходами зони відчуження;

- продовження робіт з інвентаризації та уточнення даних про кількість і характеристики радіоактивних відходів, розміщених у сховищах зони відчуження;

- внесення змін до «Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами», де повинно бути враховано існуючий стан виконання завдань і заходів: заходи, що виконані, повинні бути вилучені з

програми, а заходи, що залишаються актуальними, повинні бути перенесені на наступні роки.

Для своєчасного виконання завдань та заходів Програми необхідно забезпечити достатнє фінансування із державного бюджету та перейменувати бюджетну програму КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» на бюджетну програму з новою назвою «Виконання заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами».

Голова

В.В. Петрук